

Сведения о выполнении работ по
содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирных домов
находящихся на обслуживании
управляющей компании
ООО "МАИ+ЗН"
2013г.

Текущий ремонт 2013г. на многоквартирных домах, расположенных в Автозаводском районе г. Тольятти Самарской области

п/п	Объект	Описание работ	Календарный год, на который запланированы работы	Объемы работ	Инвестор	Заказчик	Исполнитель	№ договора	Дата договора	План начала работ, дата	Факт. начало работ, дата	План окончания и сдачи работ, дата	Цена договора, руб.	Факт окончания и сдачи работ, дата
8	СТР.80	Косметический ремонт 1-ых этажей 4-ех подъездов	2013	750 м2	ТСЖ	МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1422	19.09.2012	15.10.2012	08.12.2012	30.12.12	199 966,64	30.01.2013
11	Сл.16	Ремонт кровли над техническим этажом, подъезд № 1	2013		ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1409	17.07.2012	20.07.2013	30.10.13	20.07.13	155 188,00	21.11.2013
13	Сл.16	Ремонт кровли над техническим этажом, подъезд № 3	2013	321п.м-кровля, 98п.м парапет, 782п.м-кровля, 206п.м парапет	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1409	17.07.2012	28.07.2012	18.04.2013	12.07.2012	340 762,00	30.04.2013
14	Сл.16	Ремонт кровли над машинным помещением лифта, подъезд № 4	2013	38 п.м.-кровля, 15п.м-парапет	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1409	17.07.2012	13.08.2012	27.11.2013	17.08.2012	48 425,10	29.12.2013
15	Сл.16	Ремонт кровли над машинным помещением лифта, подъезд № 5	2013	38 п.м.-кровля, 15п.м-парапет	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1409	17.07.2012	18.08.2012	27.11.2013	22.08.2012	48 425,10	29.12.2013
16	Сл.16	Ремонт кровли над машинным помещением, подъезд № 6	2013	101п.м-кровля, 2,4м2-стяжка.	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1409	17.07.2012	23.08.2012	20.12.2013	30.08.2012	161 037,00	29.12.2013
17	Сл.16	Ремонт кровли над машинным помещением, подъезд № 7	2013	101п.м-кровля, 2,4м2-стяжка.	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1409	17.07.2012	01.09.2012	24.12.2013	08.09.2012	161 037,00	29.12.2013
23	СТР.80	Замена дверей тамбура в подъездах №1,2,3 с установкой доводчиков	2013	3 шт.	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО КОИ	1464	05.02.2013	05.02.2013	05.02.2013	21.02.2013	42 000,00	15.02.2013

Служба
 Управление
 ДОС
 г.Тольятти

24	Топ.4	Изготовление контейнеров для ТБО	2013	4 шт.	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ИП Крайнюков	по счету	-	30.01.2013	30.01.2013	05.02.2013	24 000,00	05.02.2013
25	Фр.25	Изготовление и монтаж ограждений мусорокамер 4-х подъездов	2013	4 шт.	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ИП Крайнюков	по счету	-	03.03.2013	04.03.2013	30.03.2013	19 600,00	18.03.2013
26	СТР.80	Косметический ремонт потолка и звуковыхода	2013	30 кв.м	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1550	19.02.2013	19.02.2013	19.02.2013	11.03.2013	30 850,00	10.03.2013
27	Ж.40Б	Перекладка напольной плитки в подъезде	2013	260 п.м (214 п.м выполнено)	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1552	20.02.2013	24.02.2013	25.02.2013	30.03.2013	162 500,00	27.03.2013
28	СТР.80	Изготовление и установка железной двери в проеме проходного подъезда №3	2013	1 шт.	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО Креативное агентство Кредо	счет	18.03.2013	18.03.2013	19.03.2013	26.03.2013	6 350,00	26.03.2013
29	СТР.88	Косметический ремонт потолка помещения где проходит мусоропровод, между 1 и 2 этажами 1-ого подъезда	2013	1,5 кв.м	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	счет	22.03.2013	24.03.2013	27.03.2013	30.03.2013	3 125,00	30.03.2013
30	Сл.16	Косметический ремонт стены лифтового холла 1-ого этажа 3-ого подъезда	2013	5 кв.м	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	счет	26.03.2013	26.03.2013	26.03.2013	30.03.2013	2 875,00	30.03.2013
31	Сл.16	Ремонт стены тамбура 3-его этажа б-ого подъезда, перед выходом на балкон	2013	4 кв.м	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	счет	26.03.2013	27.03.2013	27.03.2013	31.03.2013	6 250,00	31.03.2013
34	Сл.16	Ремонт напольной плитки подъезде №2	2013	170 м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1579	14.05.2013	10.06.2013	17.06.2013	30.07.2013	135 312,50	15.07.2013
35	Ж.40Б	Укладка тротуарной плитки перед входами в подъезды №№1,2	2013	9м2	ООО МАИ+ЗН	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1591	28.05.2013	05.06.2013	15.06.2013	15.06.2013	31 800,00	30.07.2013
		Ремонт гидроизоляции 3-х козырьков лоджий с				ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит		14.05.2013	10.06.2013	17.06.2013	30.07.2013	87 499,25	15.07.2013
		Доступа				ИП+ЗН	ИП+ЗН						201 250,00	30.06.2013

Итого
2013
1 000 000,00

Итого
2014
1 000 000,00

Итого
2015
1 000 000,00

Итого
2016
1 000 000,00

Итого
2017
1 000 000,00

Итого
2018
1 000 000,00

Итого
2019
1 000 000,00

Итого
2020
1 000 000,00

Итого
2021
1 000 000,00

Итого
2022
1 000 000,00

Итого
2023
1 000 000,00

Итого
2024
1 000 000,00

Итого
2025
1 000 000,00

Итого
2026
1 000 000,00

Итого
2027
1 000 000,00

Итого
2028
1 000 000,00

Итого
2029
1 000 000,00

Итого
2030
1 000 000,00

Итого
2031
1 000 000,00

Итого
2032
1 000 000,00

Итого
2033
1 000 000,00

Итого
2034
1 000 000,00

Итого
2035
1 000 000,00

Итого
2036
1 000 000,00

Итого
2037
1 000 000,00

Итого
2038
1 000 000,00

Итого
2039
1 000 000,00

Итого
2040
1 000 000,00

Итого
2041
1 000 000,00

Итого
2042
1 000 000,00

Итого
2043
1 000 000,00

Итого
2044
1 000 000,00

Итого
2045
1 000 000,00

Итого
2046
1 000 000,00

Итого
2047
1 000 000,00

Итого
2048
1 000 000,00

Итого
2049
1 000 000,00

Итого
2050
1 000 000,00

41	Рев.16	Ремонт плитки на восточной стене фасада цоколя	2013	9 кв.м	Председат ель совета МКД	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1588	10.06.2013	24.06.2013	08.07.2013	01.07.2013	16 857,40	12.07.2013
42	Рев.16	Замена домофонной двери на новую и установка э/м электронного замка на общую дверь звуковыхода	2013	1,1	Председат ель совета МКД	ООО МАИ+ЗН	ООО Цифрал- Автоград	10	04.06.2013	25.06.2013	25.06.2013	31.08.2013	22 361,00	31.08.2013
43	Топ.4	Косметический ремонт отделки стен, потолка, оконных откосов 1-ого подъезда	2013	потолки 270 м2 стены 690 м2 откосы, мет.констр. 54 м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО Сатурн	1591	15.06.2013	16.08.2013	18.08.2013	15.09.2013	133 750,00	06.09.2013
44	СТР.80	Ремонт отмостки с западной стороны ж/д	2013	103 м2	ООО МАИ+ЗН	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1593	18.06.2013	05.07.2013	15.07.2013	20.07.2013	173 750,00	19.07.2013
45	Фр.2Б	Ремонт гидроизоляции козырьков над входами в подъезды №№ 2, 3	2013	49 м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1595	19.06.2013	02.07.2013	15.07.2013	04.07.2013	27 000,00	16.07.2013
46	СТР.7	Отделочные работы	2013	плитка-31м2, космет.стены- 5м2,кирп.перегар одка-24м2 окраска	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1602	23.07.2013	23.08.2013	24.08.2013	03.09.2013	55 844,40	31.10.2013
47	СТР.80	Косметический ремонт внешней отделки входов в подъезды	2013	мет.констр.-56м2, окраска ж/б констр.-65,5м2, замена профиля облицовки козырька-24,2м2, штробление	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1603	23.07.2013	23.08.2013	24.08.2013	13.09.2013	70 000,00	31.10.2013
48	СТР.80	Ремонт отмостки с северной стороны	2013	Укладка асфальтобетонум ной смеси-17м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1604	23.07.2013	23.07.2013	19.07.2013	03.08.2013	15 385,00	19.07.2013
49	Фр.2Б	Ремонт межпанельных швов п.№1	2013	119,3п.м	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО Новая высота	1607	24.07.2013	29.07.2013	29.07.2013	14.08.2013	44 737,50	01.08.2013
51	Сп.16	Ремонт напольной плитки в п.№3	2013	45м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1616	30.07.2013	29.08.2013	03.09.2013	18.09.2013	34 875,00	23.09.2013
52	Фр.2Б	Устройство площадки для ТБО	2013	3м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1623	20.08.2013	01.08.2013	02.09.2013	14.08.2013	4 500,00	02.09.2013

Директор

53	Фр.25	Перекладка тротуарной плитки с устройством уголка по периметру на 1-ой ступени перед входом в 1-ый подъезд	2013	1,5м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1623	20.08.2013	05.08.2013	10.08.2013	07.08.2013	4 000,00	10.08.2013
54	СТР.88	Капитальный ремонт отмостки	2013	334,63м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО Абул	1698	07.08.2013	10.09.2013	12.09.2013	10.10.2013	292 157,00	25.09.2013
55	Фр.25	Ремонт межпанельных швов п.№1	2013	205п.м	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО Резон СТ	1622	16.08.2013	28.08.2013	18.08.2013	12.09.2013	76 995,00	03.09.2013
56	Фр.25	Ремонт межпанельных швов п.№№1-4	2013	257п.м	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО Резон СТ	1624	04.09.2013	04.09.2013	04.09.2013	21.09.2013	92 682,00	17.10.2013
57	Сл.16	Устройство мягкой кровли в два слоя с установкой отливов и примыканий из оцинк.стали	2013	8,4м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1623	20.08.2013	23.08.2013	03.09.2013	24.09.2013	16 280,00	04.10.2013
58	СТР.80	Устройство примыкания мягкой кровли в два слоя с установкой отливов и краевой планки над козырьком лоджии кв. 141, ремонт кровли холла 4-ого подъезда	2013	4м2	ООО МАИ+ЗН	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1623	20.08.2013	23.08.2013	12.10.2013	23.09.2013	17 000,00	14.10.2013
60	Фр.65	Ремонт водосточных воронок	2013	2шт	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1623	20.08.2013	23.08.2013	24.09.2013	23.09.2013	11 380,00	24.09.2013
61	Ж.405	Перекладка напольной плитки в подъезде №2, на 4 и 7 -ом этажах	2013	11 м2	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1623	20.08.2013	23.08.2013	24.09.2013	23.09.2013	4 235,00	24.09.2013
63	Сл.16	Ремонт напольной плитки в п.№№ 1,4,6,7,8	2013	1-7м2, 4-5м2, 6-60м2, 7-15м2, 8-5м2	ТСЖ	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1629	30.07.2013	10.10.2013	10.10.2013	25.11.2013	71 300,00	31.10.2013
64	Рев.16	Ремонт отмостки, Ремонт окон подвального помещения, Ком. Ремонт ниш	2013	Ремонт отмостки-2м2; Ремонт окон-3шт; Косм.рем.шиш-22м2	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1630	30.07.2013	10.10.2013	12.10.2013	01.11.2013	27 300,00	13.10.2013
65	СТР.80	Устройство примыкания мягкой кровли в два слоя с установкой отливов и краевой планки над козырьком лоджии кв. 142	2013	4м2	ООО МАИ+ЗН	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1631	07.10.2013	07.10.2013	09.10.2013	27.10.2013	11 875,00	14.10.2013

Джуп


67	СТР.7	Устройство примыкания мягкой кровли в два слоя с установкой отливов и краевой планки над козырьком лоджии кв. 88	2013	4м2	ТСЖ СТР7	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1631	07.10.2013	07.10.2013	09.10.2013	27.10.2013	25 000,00	14.10.2013
68	Топ.4	Устройство примыкания мягкой кровли в два слоя с установкой отливов и краевой планки над козырьком лоджии кв.111	2013	3м2	ТСЖ На Тополиной	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1631	07.10.2013	07.10.2013	09.10.2013	27.10.2013	12 187,50	14.10.2013
71	Фр.2Б	Ремонт межпанельных швов	2013	266 п.м	ТСЖ На Тополиной	ООО МАИ+ЗН	ООО Резон СТ	1647	28.10.2013	29.10.2013	30.10.2013	14.11.2013	85 941,00	14.11.2013
70	Рев.16	Ремонт отливов перед балконом кв.3 с западной стороны МКД	2013	2 м2	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1653	16.10.2013	10.10.2013	12.10.2013	01.11.2013	8 125,00	13.10.2013
71	Топ.4	Ремонт межпанельных швов	2013	114 п.м	ТСЖ На Тополиной	ООО МАИ+ЗН	ООО Резон СТ	1639	21.10.2013	26.10.2013	30.10.2013	14.11.2013	40 000,00	11.11.2013
72	Фр.6Д	Замена тамбурной двери на ПВХ	2013	1 шт	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО Магнат		15.11.2013	18.11.2013	30.11.2013	30.11.2013	27 300,00	25.11.2013
73	Топ.4	Ремонт межпанельных швов	2013	58 п.м	ТСЖ На Тополиной	ООО МАИ+ЗН	ООО Резон СТ	1650	12.11.2013	12.11.2013	13.11.2013	27.11.2013	19 140,00	14.11.2013
74	Баум.1	Ремонт межпанельных швов	2013	кв.298,72,74,70,6 6,62,52-129 п.м., кв.72-1,8м2 промазка мастики пагнели, кв. 298,72,39-31п.м-гарантия	ТСЖ "Баумана-1"	ООО МАИ+ЗН	ООО ПАЦ	1651	12.11.2013	12.11.2013	17.11.13	27.11.13	45 099,40	30.11.2013
76	Баум.1	Ремонт кровли	2013	кв.39, кв.119	ТСЖ "Баумана-1"	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1656	03.12.2013	09.12.2013	09.12.13	14.12.13	19 375,00	14.12.2013
77	Фр.6Д	Замена светильников в подъезде на светодиодные	2013	16шт	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО МАИ+ЗН	1657	03.12.2013	03.12.2013	03.12.13	08.12.13	19 520,00	06.12.2013

Директор
Иванов И.И.

78	Фр.6Д	Ремонтно-отделочные работы	2013	тамбур, 1-ый этаж и до лестничной площадки между 1 и 2-ым этажами	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1658	03.12.2013	03.12.2013	05.12.13	20.12.13	31 125,00	05.12.2013
	Фр.2Б	Ремонт кровли п.2 около ливневой воронки в районе кв.№ 115	2013	Ремонт гидроизоляции ливневой воронки, ремонт мягкой кровли 6 м2	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1661	10.12.2013	10.12.2013	11.12.2013	15.12.13	10 562,50	15.12.2013
79	Фр.6Б	Ремонтно-отделочные работы	2013	тамбур, 1-ый этаж и до лестничной площадки между 1 и 2-ым этажами	Собственн ики	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	1662	10.12.2013	11.12.2013	14.12.2013	20.12.13	38 650,00	20.12.2013

Зуря

Генеральный директор
ООО «М.И.ЗН»
Э.Б. Курбанов



Текущий ремонт 2013г. на многоквартирных домах, расположенных в селе Подстепки Ставропольского района Самарской области

п/п	Объект	Описание работ	Календарный год, на который запланированы работы	Объемы работ	Инвестор	Заказчик	Исполнитель	№ договора	дата договора	План начала работ, дата	Факт. начало работ, дата	План окончания и сдачи работ, дата	цена договора, руб.	Факт окончания и сдачи работ, дата
9	40 лет П 1	Капитальный ремонт кровли	2013	420	Региональный бюджет	Администрация Подстепки	Администрация Подстепки	Администрация	Администрация	-	-	-	-	-
10	40 лет П 17	Локальный ремонт кровли	2013	213,6 м2	Собственник и	ООО МАИ+ЗН	ПромАльпЦентр	ООО	Договор управления	01.06.2011	27.03.2013	02.04.2013	10.04.2013	98 189,50
11	Чкалова 3	Ремонт К1 нижн 0.00	2013	лежак 30 м	Собственник и	Собственник	ООО МАИ+ЗН	ООО МАИ+ЗН	Договор управления	01.06.2011	01.07.2013	03.07.2013	15.07.2013	43 354,28
12	40 лет П 4а	Текущий ремонт напольной плитки в подъездах	2013	п.1-224шт, п.2-231шт, п.3-175 шт., итого 57,2 м2	Собственник и	Собственник	ООО СП Фаворит	ООО СП Фаворит	№ 1606 от 23.07.13	23.07.2013	23.07.2013	05.08.2013	23.08.2013	50 050,00
13	Чкалова 4	Локальный ремонт кровли	2013	плоская кровля-253м2, примыкания-52м2, краевая планка-35п.м	Собственник и	Собственник	ООО Новая-высота	ООО Новая-высота	№ 1614 от 30.07.13	30.07.2013	22.08.2013	25.08.2013	08.09.2013	110 561,90
14	40 лет П 3	Капитальный ремонт межпанельных швов	2013	250 п.м	Собственник и	Собственник	ООО ПромАльпЦентр	ООО	№ 1611 от 25.07.13	25.07.2013	01.08.2013	10.08.2013	25.08.2013	83 750,00
15	Лазурный 11	Восстановление кирпичной кладки дымохода над кв. 62	2013	150 шт	Собственник и	Собственник	ИП Расулов	ООО МАИ+ЗН	№ 17 от 08.11.2013	08.11.2013	08.11.2013	09.11.2013	18.11.2013	22 294,20

Султанов
 Подпись
 09.11.2013г.
 9-Г

16	40 лет П 29	Текущий ремонт напольной плитки в подъездах	2013	п.1,2,3 - 308шт, 28 м2	Собственник и	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	№ 1654 от 27.11.13	27.11.2013	30.11.2013	05.11.2013	15.11.2013	24 500,00	12.11.2013
17	Лазурный 11	Текущий ремонт напольной плитки в подъездах	2013	п.1,2,3 - 206шт, 19 м2	Собственник и	ООО МАИ+ЗН	ООО СП Фаворит	№ 1654 от 27.11.13	27.11.2013	30.11.2013	13.11.2013	18.11.2013	16 625,00	20.11.2013
18	Лазурный 5	Ремонт козырьков дымоходов во 2- ом подъезде	2013	11 шт	Собственник и	ООО МАИ+ЗН	ООО ПромАльпЦентр	1659	03.12.2013	06.12.2013	15.12.2013	06.01.2014	144 450,00	30.12.2013


 Главному...
 ООО «МАИ+ЗН»
 Э.Г. Курчаллов